

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน | จำนวน ๘๓ โครงการ |
| ๒. รายงานสถานการณ์โครงการที่ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | จำนวน ๔๓ โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๘ | จำนวน ๑๑ โครงการ |
| ๔. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการและไม่ตรงตามแผนงาน
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘ | จำนวน ๑๕ โครงการ |
| ๕. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓ | จำนวน ๑๗ โครงการ |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งใช้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
1	โครงการรณรงค์รณรงค์การเกษตร-อุตสาหกรรมประจำปี 2565	2,000,000	✓		✓	✓		0	1,547,700.00	452,300.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์	2,000,000	✓		✓	✓		0	1,229,000.00	771,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตามการ ท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ	1,000,000	✓		✓	✓		0	49,500.00	950,500.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	อุทหรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน "Suphanburi Festival 2022"	2,000,000	✓		✓	✓		0	2,000,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	2,000,000	✓			✓		37,600.00	1,530,000.00	432,400.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการบันทึกภาพ ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	6,010,500		✓			✓	0		6,010,500	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	พร้อมติดตั้ง										
7	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	14,259,500		√		√		0	0	14,259,500	ยังไม่ดำเนินการ
8	อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบล จรเข้สามพัน ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์พิทักษ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2)	2,188,500	√		√	√	0	2,188,500.00	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี	35,500,000	√			√	27,686,510.00	0	7,813,490.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบงานการ พยาบาลผู้ป่วยผดุงสุขภาพ	460,000	√		√	√	0	460,000.00	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอก	60,000	√		√	√	0	60,000.00	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	300,000	√		√	√	0	300,000.00	0	0	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ส่งไป		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	ศูนย์ฯ โครงการแพทย์เพื่อพัฒนาบริการ งานพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม										เสร็จ
13	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ฯ โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริการผู้ป่วยศัลยกรรม ทาง กายภาพบำบัด	880,000	✓		✓	✓		0	880,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ฯ โครงการพัฒนาศักยภาพ บริการตามดูแลผู้ป่วยตาม กายภาพบำบัดและदानชั้นตกรรม	650,000	✓		✓	✓		0	650,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ฯ ตามโครงการพัฒนาทาง แผนกศัลยกรรมอโรคยาศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย รังษี	8,450,000	✓		✓	✓		0	8,450,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ ให้บริการรังสีการแพทย์โรงพยาบาล	800,000	✓		✓	✓		0	800,000.00	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ตั้งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	พัสดุสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	สามชุก										
17	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูอำเภอศรีประจักษ์	880,000	√		√	√	0	880,000.00	0	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ
18	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี	1,482,500	√		√	√	0	1,482,500.00	0	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ
19	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565	7,000,000	√		√	√	0	7,000,000.00	0	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ
20	อุดหนุนสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมและเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ 2565	532,000	√		√	√	0	532,000.00	0	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ
21	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ตามโครงการเพิ่มทักษะ	256,000	√		√	√	0	256,000.00	0	ดำเนินการแล้ว	เสร็จ

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ตั้งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับ จังหวัดสุพรรณบุรี										
22	โครงการศูนย์เยาวชนทองถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี	1,000,000	✓		✓	✓		0	843,600.00	156,400.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน 600,000 บาท -โครงการพัฒนาทักษะและประกวด เต้น อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน 500,000 บาท -โครงการประกวดดนตรีฟิสิกซ์ของ จำนวน 200,000 บาท -โครงการพัฒนาทักษะการวาดภาพ และการประกวดวาดภาพ อบจ. สุพรรณบุรี จำนวน 400,000 บาท -โครงการส่งเสริมทักษะ และการ ประกวด ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน	3,500,000	✓		✓	✓		44,100.00	580,500.00	2,875,400.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ บที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ตั้งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	ประชากรสัมพันธ์ คางางับที่กวีติโอ คาเอกสารประกอบการอบรม คางางเปิด-ปิดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่กำหนด ในโครงการ										
24	โครงการประกวดดนตรี นักร้อง และนั้พนาการ -โครงการประกวดวงดนตรีสากล ซึ่งขงบั้งหัวตสุพรรณบุรี String Contest จำนวน 500,000 บาท -โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและ ลูกกรุงสุพรรณบุรี จำนวน 2,500,000 บาท	3,000,000	✓			✓		480,500.00	109,200.00	2,410,300.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
25	โครงการกีฬาของถิ่นสัมพันธ์และ กีฬาอื่นๆ 1. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบจ. สุพรรณบุรี เป็นเงิน 200,000 บาท 2. โครงการแข่งขันกีฬา อบจ. สุพรรณบุรี รวมใจ กำเนิดผู้สูงอายุ	25,200,000	✓			✓		33,500.00	1,105,170.00	24,061,330.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ บพ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	อำเภอ) เป็นเงิน 120,000 บาท 31. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน "กีฬาเซปักตะกร้อ" เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (ทั้ง 10 อำเภอ) เป็นเงิน 80,000 บาท 32. โครงการเสริมสร้างผู้ฝึกสอน "กีฬาบอลเลย์บอล" เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (ทั้ง 10 อำเภอ) เป็นเงิน 80,000 บาท 33. โครงการส่งเสริมกีฬามหาชนกีฬา ของจังหวัดในนามองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขารวมการ แข่งขันในรายการต่าง ๆ เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท										
26	ค่าใช้จ่ายงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ	300,000	✓			✓		2,200.00	0	297,800.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กถาวรบริเวณ สวนหย่อมภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอตาบซ่าง จังหวัดสุพรรณบุรี	480,000		✓		✓		0	0	480,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ		ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ตั้งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
28	ค่าเช่าเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนพร้อมระบบดาวเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 63 คัน และสามารถเชื่อมต่อกับแท่งตัวน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 15 คัน	1,100,000	✓		✓	✓	659,210.00 (บาท)	439,470.00 (บาท)	1,320.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	โครงการจัดทำประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,200,000	✓		✓		0	4,980.00	1,195,020.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	ค่าซ่อมบำรุงรักษาตามภารกิจ ถ้ายโอน - ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการภารกิจถ้ายโอนงาน บำรุงรักษาทางบก จำนวน 10 สายทาง - ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตาม โครงการภารกิจถ้ายโอนบำรุงรักษา ทางบก จำนวน 110 สายทาง ซึ่งเป็น สายทางที่ได้รับภารกิจโดยกรม จากกรมทางหลวงชนบท โดยซ่อม บำรุงตามสภาพความเสียหาย ซ่อมปะ หลุมบ่อ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ	17,200,000	✓		✓		2,468,358.00	1,868,419.00	12,863,223.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ บที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	และเครื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์และ เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงอื่นๆ ที่ ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างบูรณะ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ตาม โครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี รวมทั้ง เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลหรือ เรือตรวจการณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก และโครงการที่สวนราชการอื่นขอ สนับสนุนมา										
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6, 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 7)	1,337,000	✓			✓		0	0	1,337,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลสระกระโจม เขื่อนหมู่ที่ 7 ตำบล ทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด	2,663,000	✓			✓		0	0	2,663,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	สุพรรณบุรี (วงที่ 1)										
33	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยมาลอย หมู่ที่ 4 - บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย - บ้านโพธิ์สุวรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	4,000,000		✓		✓		0	0	4,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เริ่มจากถนนลาดยาง อบง.เต็มบ้านบน หมู่ที่ 5 ตำบล ดอนมะเกลือ อำเภออุทุมพร ถึงถนน ลาดยางสุพรรณบุรี 3353 บ้านรางประทุม ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี	13,000,000		✓		✓		0	0	13,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านทุ่งแสง-บ้านทุ่งนาตาปิ่น หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสง ตำบลหนองขาม อำเภอ	3,000,000		✓		✓		0	0	3,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ บที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	หนองหญ้าไซ เชื่อมต่อตำบลตาบซาง อำเภอตาบซาง จังหวัดสุพรรณบุรี										
36	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 ตำบลคอนคา ถนนรียบคลอง สงน้ำแอมล 21 ถึงเขตติดต่อดำบล พลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัด สุพรรณบุรี	4,000,000	✓			✓		0	0	4,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 2 บ้านสระพังลาน หมู่ที่ 1 และ บ้านพากทาง หมู่ที่ 7 บริเวณคลองสงน้ำ 2L-3R-5L-2L ฝั่งขวา เชื่อมเขตติดต่อก ตำบลคอนมะเกลือ อำเภออุทุมพร จังหวัด สุพรรณบุรี	3,500,000	✓			✓		0	0	3,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
38	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองปลากรรชี่ -หน้าร้อน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลากรรชี่	12,500,000	✓			✓		0	0	12,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ บที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่ตั้งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	ตำบลนครชุมกรรณะเสียว อำเภอตาบช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี										
39	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง ร.2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองควาย) หมู่ที่ 12 ตำบลมะขามล้ม เชื่อมต่อตำบล บางปลานา และตำบลวัดดาว อำเภอ บางปลานา จังหวัดสุพรรณบุรี	1,500,000	✓			✓		0	0	1,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
40	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง โคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอ บางปลานา จังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	✓			✓		0	0	2,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
41	โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเสารงทอง ตำบลสาคร อำเภอ บางปลานา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลานา จังหวัดสุพรรณบุรี	2,500,000	✓			✓		0	0	2,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
42	โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ โดยเทพ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบล เป็นพระประจักษ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบล บางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี	1,300,000	✓			✓		0	0	1,300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ปีที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ			ตรงตามแผนฯ		งบประมาณที่สั่งไว้		คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ตาม แผนฯ	ไม่ตาม แผนฯ	แล้ว เสร็จ	ตรง	ไม่ตรง	ทำสัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		
	โครงการบำรุงรักษาทางน้ำตามภารกิจ ภายใน										
	-ค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือ ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามโครงการบำรุง รักษาทางน้ำตามภารกิจภายใน	200,000									
	-ค่าวัสดุอะไหล่ที่เข้ากับเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่ซ่อมราคาเป็นเงินการ ซ่อมเอง ที่ปฏิบัติงานตามโครงการ บำรุงรักษาทางน้ำตามภารกิจภายใน	500,000									
	งานบำรุงรักษาทางน้ำ										
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เพื่อใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ที่ปฏิบัติงานตามโครงการ บำรุงรักษาทางน้ำตามภารกิจภายใน	3,500,000									
	งานบำรุงรักษาทางน้ำ										
	รวมทั้งหมด 43 โครงการ	197,989,000.00						31,856,193.46	35,743,635.91	130,389,170.63	