



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินประกาศ การรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอรายงานติดตามความก้าวหน้า แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (รอบ ๖ เดือนหลัง)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนหลัง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำโดย
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม ประจำปี 2567	ประชาชนทั่วไป และในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี	3,800,000	พ.ย. - ธ.ค. 66	✓			3,742,300.00	สำนักเลขาธิการ

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่เกษตรกรทึ่ยั่งยืน	อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน จังหวัดสุพรรณบุรี และเดินทางไป ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	550,000	มิ.ย. - ส.ค.67	✓			530,625.00	สำนักเลขาธิการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์	1. ข้าราชการพนักงาน ของอบจ.สุพรรณบุรี 2. ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 3. กลุ่มสื่อมวลชน	200,000	ต.ค.66 - ส.ค.67			✓	0.00	สำนักปลัดฯ

(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ	จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในวันสำคัญต่างๆ	1,350,000	ต.ค.66 - ม.ค.67 มี.ค. - มิ.ย.67 มิ.ย. - ก.ย.67	✓			1,045,500.00	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	8,850,000	ต.ค. - พ.ย.66 เม.ย.67 มิ.ย. - ก.ย.67	✓			5,051,560.00	กองการศึกษาฯ
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี	ประชาชนทั่วไป และในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			14,700.00	สำนักปลัดฯ

/7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม...

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 1. โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงบึงฉวาก 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บึงฉวาก น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 3. โครงการปีใหม่สุขุทธรรษา วันเด็กเรีงรำ บึงฉวากสุขใจ 4. โครงการเทศกาลตรุษจีนสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม กุมาลัญญารัก บึงฉวาก 5. โครงการประกวดภาพถ่ายบึงฉวาก ดินแดนมหัศจรรย์ สวรรค์แห่งโลกได้นำ 6. โครงการสงกรานต์แบบไทย สนุกสดใสบึงฉวาก 7. โครงการวันฉัตรมงคลมหาราชา 8. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บึงฉวากรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			300,344.00	ล้ากับเล็ต้า

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		9. โครงการบึงฉวกร่วมทำความดี สตูลรัชกาลที่ 10 10. โครงการบึงฉวกลานไยรัก ดวงใจให้แม่ 9. โครงการบึงฉวกร่วมทำความดี สตูลรัชกาลที่ 10 11. โครงการบึงฉวกลานขอพบเที่ยว คนขอบปลา							
8	โครงการประกวดวาดาดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2567	ประชาชนทั่วไป และในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี	1,300,000	ม.ค.67 - ก.พ.67	✓			794,550.00	สำนักปลัดฯ
9	โครงการอัครธรรยวันสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2567	ประชาชนทั่วไป และในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี	1,000,000	มี.ค.67 -เม.ย.67	✓			793,700.00	สำนักปลัดฯ
10	อุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567	ดำเนินการจัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี	9,500,000	พ.ค.67 - ก.ค.67			✓	0.00	กองการศึกษาฯ
11	อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	งานจัดกิจกรรม พิธีการ และการแสดง พื้นที่บริเวณลานนกพิราบ ลานน้ำพุดนตรี และพอคอย บรรหารแจ่มใส	2,000,000	พ.ย.66 - ธ.ค.66	✓			2,000,000.00	สำนักปลัดฯ

/ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว...

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ	ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลเดิมบาง อำเภอด เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	400,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			99,000.00	สำนักปลัดฯ
13	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	ดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว	200,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			199,950.00	สำนักปลัดฯ
14	ค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ท่องเที่ยว (เรือนคุ่มชุมแผน บ้านเจ้าพระยายมราช)	ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของอบจ.สุพรรณบุรี เช่น คุ่มชุมแผน บ้านเจ้าพระยายมราช พระบรมราชา อนุสรณ์ดอนเจดีย์	1,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			✓	0.00	สำนักปลัดฯ

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และกีฬารออื่นๆ	นักเรียนเยาวชน และประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	36,380,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			29,388,424.00	กองการศึกษาฯ
16	โครงการจัดซื้อป้ายนโยบายสกอร์บอร์ด เอนกประสงค์เคลื่อนที่	มีป้ายนโยบายสกอร์บอร์ดเอนกประสงค์ เคลื่อนที่ครบถ้วนตามจำนวนที่จัดซื้อ	450,000	ต.ค.66 - ธ.ค.66			✓	0.00	กองการศึกษาฯ

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอ สองพี่น้อง (อ่างเก็บน้ำหนองอ้นนกกระทา)	ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬา อำเภอสองพี่น้อง ดังนี้ 1. ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ขนาด 20x40 เมตร จำนวน 1 สนาม) 2. ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ขนาด 30x50 เมตร จำนวน 1 สนาม) 3. ปรับปรุงโรงยิมเนอเจียมประสงค์ (ขนาด 30x50 เมตร จำนวน 1 อาคาร)	2,250,000	ต.ค.66 - ธ.ค.66	✓			2,250,000.00	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		4. ปรับปรุงสนามฟุตบอล (ขนาด 20x40 เมตร จำนวน 1 สนาม) 5. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ขนาด 40x50 เมตร จำนวน 1 หลัง)							

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีโลก	- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมทางดนตรีและพัฒนา ความสามารถไปสู่การประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว - มีลานดนตรีในพื้นที่ชุมชนให้เยาวชน และประชาชนได้แสดงความสามารถ ทางดนตรีทั้งในระดับชุมชน และระดับชาติ จนถึง ระดับนานาชาติ จนถึงระดับนานาชาติ	1,037,360	พ.ย.66 - ส.ค.67	✓			1,037,360.00	กองการศึกษาฯ

/- จัดสถานที่สำหรับ...

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- จัดสถานที่สำหรับบุคคลทั่วไปเข้าชมดนตรีหรือเรียนรู้ และทำกิจกรรมทางดนตรี เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ - มีสัญลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่ชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ - มีฐานข้อมูลทางดนตรีทุกแขนง							

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคมนขนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนตรีศรีสุพรรณ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของบุคลากร อบจ.	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	250,000	ต.ค. 66 - ก.ย.67			✓	0.00	กองการเจ้าหน้าที่

/20.อุดหนุนกองทุนอำนวยการ...

(2) แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเสริม สร้างความเข้มแข็งเมืองคุณธรรม	ประชาชนทั่วไปมีความต้องการพัฒนา ตนเอง พัฒนาอาชีพ ความเป็นผู้ที่ ดี	150,000	ม.ค.67 - มี.ค.67	✓			150,000.00	สำนักปลัดฯ
21	อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเสริม สร้างเยาวชนประชาธิปไตย	เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	150,000	ม.ค.67 - มี.ค.67	✓			150,000.00	สำนักปลัดฯ

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ดำเนินการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อม ติดตั้ง และเชื่อมโยงบูรณาการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว	17,400,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			17,200,000.00	กองยุทธฯ

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	อุดหนุนเทศบาลตำบลจรเข้ม่าตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2) เทศบาลตำบลจรเข้ม่าตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2)	ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่2) อำเภออุทุมพรพิสัยสามารถรองรับสุนัขได้ จำนวน 300 ตัว และมีบุคลากรงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2)	1,850,000	ต.ค.66 - มิ.ย.67	✓			1,850,000.00	กองสาธารณสุข
24	อุดหนุนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567	ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่1)สามารถรองรับสุนัขได้ จำนวน 500 ตัว และมีบุคลากร, งบประมาณอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่1)	2,500,000	ต.ค.66 - มิ.ย.67	✓			2,500,000.00	กองสาธารณสุข

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	131,950,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			129,950,000.00	กองสาธารณสุข
26	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการกลุ่มงาน ทันตกรรมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 ชุด	450,000	ต.ค.66 - มิ.ย.67	✓			450,000.00	กองสาธารณสุข
27	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ การแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการงาน อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช อำเภอเดิมบาง นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เครื่องตรวจ อวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคม ชัดสูง 2 หัวตรวจ (Ultrasound)	1,700,000	ต.ค.66 - มิ.ย.67	✓			1,700,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 200 คน - แกนนำสุขภาพ 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ การถ่ายโอนภารกิจสถานีนอมนัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			✓	0.00	กองสาธารณสุข
29	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกลุ่มอาสาสมัคร และประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			410,537.00	กองสาธารณสุข
30	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ	ดำเนินการทั้ง 10 อำเภอในจังหวัด สุพรรณบุรี	34,304,490	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			34,304,490.00	กองสาธารณสุข

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้	ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	100,000	ธ.ค.66 - ก.ย.67			✓	0.00	สำนักปลัดฯ
32	โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สุพรรณบุรี	ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี	2,500,000	ธ.ค.66 - ส.ค.67	✓			2,446,265.00	สำนักปลัดฯ
33	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สุพรรณบุรี ตามโครงการศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี	ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสจังหวัดสุพรรณบุรี	1,785,000	ต.ค.66	✓			1,785,000.00	สำนักปลัดฯ

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสตรีและครอบครัว	กลุ่มสตรี และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี	200,000	พ.ค.67 - ก.ค.67			✓	0.00	สำนักปลัดฯ
35	อุดหนุนสมาคมส่งเสริมสววจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนา - เสริมสวยประจำปีงบประมาณ 2567	ดำเนินการฝึกอบรมในการสอนวิชาชีพ ตัดผมและเสริมสวยให้แก่ประชาชน ที่สนใจในจังหวัดสุพรรณบุรี	500,800	ธ.ค.66	✓			500,800.00	สำนักปลัดฯ

/3.6 กลยุทธ์/แนวทาง...

3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567	ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม เป้าหมายในทุกระดับ และครบถ้วน ทุกพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี	7,000,000	ต.ค.66 - มี.ค.67	✓			7,000,000.00	กองสาธารณสุข

3.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนว พระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย	การอบรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม ให้แก่ประชาชนดำเนินการทั้ง 10 อำเภอ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี	4,800,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			251,400.00	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอก ระบบ และการศึกษิตตามอัธยาศัย

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
38	โครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	- มีศูนย์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และนันทนาการ	2,000,000	ต.ค.66 - ส.ค.67	✓			1,086,400.00	กองการศึกษาฯ

/ - มีศูนย์และห้องซ้อม...

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- มีศูนย์และห้องซ่อมเพื่อจัดกิจกรรมการฝึกซ้อม การฝึกอบรบ และส่งเสริมทักษะความรู้ในการพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ - มีสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม เช่น ห้องดนตรี ห้องบันทึกเสียง ห้องฝึกซ้อมแสดง ห้อง TO BE NUMBERONE ฯลฯ เป็นต้น							
39	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี	นักเรียน เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี	21,450,000	พ.ย.66 - ก.ย.67	✓			13,934,685.00	กองการศึกษาฯ
40	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	จัดกิจกรรมหรือเวทีในระดับจังหวัด ให้เด็กและเยาวชนในการแสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ	4,200,000	พ.ย.66 - ก.ย.67	✓			1,044,400.00	กองการศึกษาฯ
41	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	500,000	ธ.ค.66 - ม.ค.67 พ.ค.67 - มิ.ย.67			✓	0.00	กองการศึกษาฯ
42	โครงการสร้างวินัย ปลูกิจนิสัยนักเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ	เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี	5,000,000	มิ.ย. - ส.ค.67			✓	0.00	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
43	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	500,000	ม.ค. - ก.พ.67 มิ.ย. - ก.ค.67			✓	0.00	กองการศึกษาฯ

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ การสอนออนไลน์	สถานศึกษาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี	200,000	ม.ค. - ส.ค.67	✓			197,945.00	กองการศึกษาฯ

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการประกวดดนตรี นักร้อง และนันทนาการ	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี	3,700,000	ต.ค.66 - ส.ค.67 ม.ค. - ก.พ.67	✓			2,988,610.00	กองการศึกษาฯ
46	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี	นักเรียน เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี	500,000	ต.ค. - ธ.ค.66			✓	0.00	กองการศึกษาฯ

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
47	อุดหนุนวัดเขาพระ อำเภอดงหลวงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเสาศา พลอดมณีสวนวัดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเสาศาพลอดมณีสวน วัดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เสา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเสาศาพลอดมณีสวน ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผา ประกอบด้วยห้องเผาที่ 1 ห้องเผา (Primary Chamber) และ ห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาวัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาวัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
48	อุดหนุนวัดโคกสำโรง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาฟ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ค.ศ.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
49	อุดหนุนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงอาคาร ปลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงอาคารศาลากลางมณฑลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานอาคารคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพิพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เเผาควิน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาเข้าภายในห้องเผาควิน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
50	อุดหนุนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	อุดหนุนวัดตบะโยคาราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
52	อุดหนุนวัดท่าโจลง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงอาคาร ปลดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงอาคารศาลากลางมณฑลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานความปลอดภัยลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เเผาวัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาวัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย. 67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
53	อุดหนุนวัดท่าพระยารัษฎิกิจร อำเภอบึงทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาฟ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาคว้น (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาคว้น 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	อุดหนุนวัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาฟ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
55	อุดหนุนวัดบ่อกรู อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาศพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาเข้าไปในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	อุดหนุนวัดบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาศพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาค้น 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	อุดหนุนวัดพระลอย อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาศพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เมาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
58	อุดหนุนวัดโพธิ์ค้อย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาศพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
59	อุดหนุนวัดโพธิ์ทองเจริญ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงศาลาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงศาลาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 ศาลา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานศาลาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผา (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควิน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควิน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	อุดหนุนวัดลาดปลาเค้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาศพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
61	อุดหนุนวัดสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เมาควัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
62	อุดหนุนวัสดุสุขภัณฑ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาพปลอดมลพิษ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เเผาวัน (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาวัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	อุดหนุนวัดหนองวัลย์เปரியง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ บลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาพบลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาพบลูกกลิ้งขณะ ตามที่มีการควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เเผาคว้น (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาคว้น 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
64	อุดหนุนวัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุงเตาเผาพ ปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เเผาคว้น (Secondary Chamber) 2. กำจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาซ้ำภายในห้องเผาคว้น 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
65	อุดหนุนวัดอัมพวันนาราม อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค่าปรับปรุง เตาเผาศพลอยตมลิพชชนิคใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง)	ปรับปรุงเตาเผาศพลอยตมลิพช ชนิตใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เตา รายละเอียดเป็นไป ตามมาตรฐานเตาเผาศพคุณลักษณะ ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 1. ห้องเผา (Chamber) จำนวน 2 ห้องเผาประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1 ห้องเผาพ (Primary Chamber) และห้องเผาที่ 2 ห้อง เผาควัน (Secondary Chamber) 2. กักจัดมลพิษทางอากาศด้วยหลักการ เผาทำลายในห้องเผาควัน 3. ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า กระแสสลับ	2,000,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			2,000,000.00	กองสาธารณสุข

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การอบรมให้ความรู้ การจัดการกิจกรรม ปลูกต้นไม้ การกำจัดขยะมูลฝอย และการพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนดำเนินการ ทั้ง 10 อำเภอ กลุ่มเกษตร, อปท., ชุมชน ตลาด ผู้ประกอบการต่างๆ อุตสาหกรรม คริวเรือน สถาบันการศึกษา	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			8,850.00	กองสาธารณสุข
67	โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่ง ธรรมชาติ	แหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	6,200,000	ต.ค.66 - ม.ค.67	✓			6,183,900.00	กองสาธารณสุข

/6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม...

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาศาสนาและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
68	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน อบจ.สุพรรณบุรี	ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 10 อำเภอๆ ละ 60 คน รวม 600 คน ได้เข้ารับ อบรมตามโครงการ	500,000	พ.ย.66 - ก.ย.67	✓			238,720.00	สนง.เลขาฯ

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและภาคเอกชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการกิจกรรม 5 ส	ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	300,000	มี.ค. - ก.ค.67	✓			205,648.00	สำนักปลัดฯ

/70.โครงการพัฒนาวินัยทัศน์...

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
70	โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์สมรรถนะและขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กร บริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ การพัฒนา วิสัยทัศน์สมรรถนะ และขีดความสามารถ เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1,000,000	ธ.ค.66 - ก.ย.67			✓	0.00	ส่งงบฯ
71	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำ ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับจังหวัดส่วนราชการ ผู้บริหาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			16,765.00	กองยุทธฯ
72	โครงการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี และคณะกรรมการ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด	500,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			195,524.90	กองยุทธฯ

/6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
73	งานปรับปรุงผ้าเพดานภายนอกและระบบไฟฟ้าภายนอกบริเวณขานชาลาที่พักคอยผู้โดยสารสถานีขนส่งด้านข้าง	เพื่อปรับปรุง ผ้าเพดาน ภายนอก และระบบไฟฟ้าภายนอกบริเวณขานชาลาที่พักคอยผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอต้นช้างตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาของอบจ.สุพรรณบุรี	270,000	มี.ค.66 - ส.ค.67			✓	0.00	ล้าสมัยแล้ว
74	ค่าเช่าเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมระบบดาวเทียม	เครื่องจักรกล หรือรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำข้อมูลมาประมาณการ การใช้น้ำมันและวางแผนในการย้ายเครื่องจักรกล และยานพาหนะได้ จำนวน 63 คัน	1,100,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			1,003,094.84	กองยุทธฯ
75	โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000	ต.ค.66 - พ.ค.67	✓			1,466,000.00	กองยุทธฯ
76	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และสกายแวร์	ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ป้องกันไวรัสและสกายแวร์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	350,000	ต.ค. - ธ.ค.66	✓			350,000.00	กองยุทธฯ

6.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
77	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง การเมืองของผู้นำท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กร บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 คน	300,000	พ.ย.66 - มี.ค.67	✓			209,940.00	สนง.เลขาฯ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
78	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร ไฟเตือนแบบพลังงาน แสงอาทิตย์,แบบต่อกับกระแสไฟฟ้า หรือแบบอื่น ๆตามความเหมาะสม เพื่อส่งสว่างบนสายทางที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน สายทาง110 สายทาง	57,525,000	พ.ย.66 - มี.ค.67	✓			57,418,800.00	กองช่าง

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหัวเชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	สภาพเดิม ถนนคสล.ที่ชำรุด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 752 เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	3,500,000	ธ.ค.66 - มี.ค.67		✓		0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
80	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์คคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recyccling) สายบ้านหนองกระดี่- บ้านหนองพันทา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 5.040 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร	4,200,000	ธ.ค.66 - พ.ค.67		✓		0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
81	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากถนน ทางหลวงแผ่นดิน 3342 (เริ่มจากถนน คสล.เดิม) เชื่อมหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน ตำบลจรเข้ม่าพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดสุพรรณบุรี	สภาพเดิม ถนนลาดยาง Cape seal กว้าง 6.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 753 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,518 ตารางเมตร	2,800,000	ธ.ค.66 - มี.ค. 67	✓			1,434,000.00	กองช่าง
82	โครงการปรับปรุงคันดิน คันคลองลัด บ้านคลองลัด หมู่ที่ 1 บ้านสาลี สถานที่ ดำเนินการเริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ถึงเขตตำบลคลองครึกษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	สภาพเดิม คันกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันดิน โดยเสริมและขยายคันให้มีขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร สูงเฉลี่ยจาก ผิวคันดินเดิมไม่น้อยกว่า 1,770 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม แบบอบจสุพรรณบุรีกำหนด	910,000	ม.ค. - เม.ย.67	✓			598,000.00	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
83	โครงการปรับปรุงคันดินคลองหนอง สำหรับบ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงเขต ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	สภาพเดิม คันกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,425 เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันดิน โดยเสริมและขยายคันให้มี ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย จากผิวคันดินเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,425 เมตร หรือปริมาตร ดินไม่น้อยกว่า 4,910 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบอบจ.สุพรรณบุรี กำหนด	2,160,000	ม.ค. - เม.ย.67	✓			0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
84	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recyccling) สายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองกรด อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร	5,600,000	ธ.ค.66 - เม.ย.67	✓			0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
85	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recyccling) สายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองแปนคำ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร	5,170,000	พ.ย.66 - เม.ย.67	✓			0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
86	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองมนวง-บ้านแอบบูชา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 3.805 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	4,370,000	พ.ย.66 - เม.ย.67		✓		0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
87	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจิกรากขา-บ้านสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร	8,710,000	ธ.ค.66 - เม.ย.67		✓		0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
88	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งเขิน - บ้าน ทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ระยะทาง 6.00 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร	1,950,000	ธ.ค.66 - พ.ค.67		✓		0.00	กองช่าง ทำสัญญาแล้ว
รวม	88		467,322,650.00					374,477,787.74	

/การดำเนินงานขององค์การบริหาร...

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

1. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน 88 โครงการ
2. รายงานสถานการณ์โครงการที่ดำเนินการ รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมด
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของโครงการทั้งหมด
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการทั้งหมด
5. โครงการที่โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 37 โครงการ

ข้อมูลอ้างอิง

1. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. ข้อมูลรายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (E - Plan) e- LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และข้อมูลสรุปจากกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ข้อมูลรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. งบประมาณเบิกจ่ายแต่ละโครงการไม่รวมยอดงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน